

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：（加盖公章）

日期：2020.10.19

项目名称	高效无机真空绝热板衍生品建设项目				
单位名称	重庆再升科技股份有限公司	建设地点	重庆市渝北区两路组团 Ga 分区 Ga21-1/02 号地块	行业类别	制造业
项目主管部门	渝北区经信委	项目审批(核准、备案)机关、文号	《重庆市企业投资项目备案证》(项目编号: 2017-500112-75-03-002937)		
水土保持方案审批文号	渝北水利许可【2018】59号	项目主体建设时间	2017年10月	水土保持措施建设时间	2017年10月
批复水土流失防治责任范围	2.23hm ²	施工期水土流失防治责任范围	2.23hm ²	运行期水土流失防治责任范围	2.23hm ²
挖方总量	0.20万m ³	填方总量	0.20万m ³	弃方总量	0万m ³
项目实际规模和主要内容	总建筑面积 31911.98m ² , 其中, 1#戊类厂房 8919.68m ² , 2#戊类厂房 22992.3m ² 。建设雨水管网 785m, 排水沟 176m, 厂区绿化 4550m ² 。				
工程投资(万元)	工程概算投资	38835	其中: 水土保持投资	231.9	
	工程实际投资	39100	其中: 水土保持投资	237.1	
自主验收情况	(一)项目水土保持设施已按批准的水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	(二)建成的水土保持设施符合相关规范规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	(三)水土保持设施后续管理、维护主体明确			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
自主验收结论	水土保持设施建设合格, 符合相关规程要求, 安全有效运行。				
自主验收组组长姓名	黄兴	工作单位	重庆再升科技股份有限公司	联系电话	189 8379 1000
水保方案编制单位意见: (加盖公章) 项目负责人:  日期:	水保设施监理单位意见: (加盖公章) 项目负责人:  日期:	水保设施施工单位意见: (加盖公章) 项目负责人:  日期:			

建设单位联系人: 黄兴

联系电话(手机): 18983791000

注: 本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目水土保持设施自主验收。

本表一式三份。水行政主管部门二份, 建设单位一份。